



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 197 YECUATLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 14,942,602.00

Hoja: 1 de 3
 Fecha de Aprobación: 03/08/2017

Programa		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
Subprograma		Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Unidad de Medida	Aprobadas		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros				
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SH	02	a	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN 8 VIVIENDAS), 4 EN CRISTOBAL HIDALGO Y 4 EN CRUZ BLANCA	301970003	CRISTÓBAL HIDALGO	100.00	20/02/2017	22/03/2017	98.86	08/03/2017	18/04/2017	282,578.83	282,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,807.40	278,807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	OBRA TERMINADA AL 100 %
2017	30	197	0001																							PERSONA	42.00		
SH	02	a	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN 10 VIVIENDAS), 5 EN LA VICTORIA Y 5 EN LA COL. RAFAEL MURILLO VIDAL	301970026	LA VICTORIA	60.00	01/06/2017		55.33	12/06/2017		363,022.56	363,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,865.80	200,865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	OBRA EN PROCESO
2017	30	197	0002																							PERSONA	43.00		
SH	02	a	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN 10 VIVIENDAS)	301970001	YECUATLA	60.00	02/06/2017		55.33	14/06/2017		363,022.56	363,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,865.80	200,865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	OBRA EN PROCESO
2017	30	197	0003																							PERSONA	44.00		
SH	02	a	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN 10 VIVIENDAS)	301970011	LEONA VICARIO	0.00			0.00			363,022.56	363,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2017	30	197	0004																							PERSONA	41.00		
SH	02	a	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN 8 VIVIENDAS), 3 EN LAS LAJAS, 4 EN ARROYO DE LAS CAÑAS Y 1 EN MIRAMAR	301970002	ARROYO DE LAS CAÑAS	0.00			0.00			282,578.83	282,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2017	30	197	0005																							PERSONA	39.00		
SH	02	a	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN 3 VIVIENDAS)	301970005	COYOTITLÁN	0.00			0.00			107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2017	30	197	0006																							PERSONA	14.00		
SH	02	c	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 14 PISOS FIRMES), 5 EN CRISTOBAL HIDALGO, 5 EN LUZ BELLA Y 4 EN EL CHALAHUITE	301970003	LUZ BELLA	0.00			0.00			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00	
2017	30	197	0007																							PERSONA	67.00		
SH	02	c	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 14 PISOS FIRMES), 9 EN BENITO JUÁREZ, 5 EN COL. RAFAEL MURILLO VIDAL	301970003	BENITO JUÁREZ	0.00			0.00			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00	
2017	30	197	0008																							PERSONA	65.00		
SH	02	c	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 8 PISOS FIRMES), 5 COYOTITLÁN, Y 3 EN DOS CAMINOS	301970005	COYOTITLÁN	0.00			0.00			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2017	30	197	0009																							PERSONA	39.00		
SH	02	c	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 9 PISOS FIRMES), 5 EN YECUATLA, Y 4 EN EL PANDILLO	301970001	YECUATLA	0.00			0.00			95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2017	30	197	0010																							PERSONA	38.00		
SH	02	d	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 16 VIVIENDAS)	301970003	CRISTÓBAL HIDALGO	100.00	06/03/2017	06/05/2017	95.46	21/03/2017		1,963,689.38	1,963,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,560.57	1,874,560.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00	OBRA TERMINADA AL 100 % PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO
2017	30	197	0011																							PERSONA	92.00		

JORGE DIMAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 197 YECUATLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 14,942,602.00

Hoja: 2 de 3
 Fecha de Aprobación: 03/08/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
SH 02 d	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 13 VIVIENDAS)	301970004	CRUZ BLANCA	100.00	02/05/2017	17/06/2017	60.40	16/05/2017		1,413,242.69	1,413,242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,679.65	853,679.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	13.00	OBRA TERMINADA AL 100 % PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO
2017 30 197 0012																										PERSONA	53.00	
SH 02 d	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 10 VIVIENDAS), 5 EN LA UNION Y 5 EN EL MIRADOR	301970025	LA UNION	100.00	17/04/2017	15/06/2017	29.20	03/05/2017		1,087,186.00	1,087,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,521.44	317,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	OBRA TERMINADA AL 100 % PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO
2017 30 197 0013																										PERSONA	50.00	
SH 02 d	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 10 VIVIENDAS)	301970016	MIRAMAR	100.00	30/03/2017	31/05/2017	46.18	18/05/2017		1,087,186.00	1,087,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,164.50	502,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2017 30 197 0014																										PERSONA	48.00	
SH 02 d	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 8 VIVIENDAS), 3 EN BENITO JUAREZ, 3 EN FELIPE CARRILLO PUERTO Y 2 COL. RAFAEL MURILLO VIDAL	301970008	FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00			0.00			869,814.88	869,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2017 30 197 0015																										PERSONA	37.00	
SH 02 d	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN 5 VIVIENDAS), 3 EN CUAUTITLAN DEL PARRAL Y 2 EN LA INDEPENDENCIA	301970005	CUAUTITLAN DEL PARRAL	0.00			0.00			543,758.21	543,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2017 30 197 0016																										PERSONA	23.00	
SH 02 e	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTORES.)	301970024	ROCA DE ORO	0.00			0.00			525,959.35	525,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2017 30 197 0017																										PERSONA	42.00	
SH 02 e	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTORES.)	301970005	CUAUTITLAN DEL PARRAL	0.00			0.00			525,959.35	525,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2017 30 197 0018																										PERSONA	44.00	
SH 02 e	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTORES.), 4 EN CRISTOBAL HIDALGO Y 3 EN CRUZ BLANCA	301970003	CRISTOBAL HIDALGO	100.00	01/04/2017	03/05/2017	77.87	12/04/2017		420,817.36	420,817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,871.43	326,871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	OBRA TERMINADA AL 100 % PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO
2017 30 197 0019																										PERSONA	35.00	
SH 02 e	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTORES.), 4 EN LA UNION, 3 EN LA INDEPENDENCIA Y 3 EN LA ESPERANZA	301970025	LA UNION	0.00			0.00			525,959.35	525,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2017 30 197 0020																										PERSONA	43.00	
SH 02 e	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTORES.), 3 EN YECUATLA Y 3 EN LA VICTORIA	301970026	LA VICTORIA	0.00			0.00			304,177.86	304,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2017 30 197 0021																										PERSONA	28.00	
SH 02 b	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MUROS EN 3 VIVIENDAS), 1 EN MIRAMAR, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LEONA VICARIO	301970016	MIRAMAR	0.00			0.00			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2017 30 197 0022																										PERSONA	14.00	

JORGE DIMAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 197 YECUATLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 14,942,602.00

Hoja: 3 de 3
 Fecha de Aprobación: 03/08/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
SE 01 a	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 18 CMS. EN VARIAS CALLES	301970001	YECUATLA	100.00	15/03/2017	21/04/2017	70.89	27/04/2017	27/04/2017	305,895.48	305,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,851.36	216,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	299.00	
2017 30 197 0023																										PERSONA	2,000.00	
SD 01 b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL	301970024	ROCA DE ORO	0.00			0.00			198,557.25	198,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	140.00	
2017 30 197 0024																										PERSONA	70.00	
SD 01 b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO	301970001	YECUATLA	0.00			0.00			105,115.92	105,115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	130.50	
2017 30 197 0025																										PERSONA	45.00	
SJ 02 k	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO ARROYO FLORES"	301970001	YECUATLA	0.00			0.00			502,188.91	502,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2017 30 197 0026																										ALUMNO	88.00	
SJ 02 k	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	301970012	LOMA DE SAN AGUSTÍN	0.00			0.00			485,326.72	485,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2017 30 197 0027																										ALUMNO	73.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	301970015	EL MIRADOR	0.00			0.00			162,174.26	162,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	515.00	
2017 30 197 0028																										PERSONA	45.00	
SJ 02 i	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LOS CAPULINES"	301970035	LOS CAPULINES	0.00			0.00			62,647.01	62,647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2017 30 197 0029																										ALUMNO	15.00	
SJ 02 i	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA LUIS MORA"	301970027	LA AURORA	0.00			0.00			44,029.82	44,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2017 30 197 0031																										ALUMNO	72.00	
SD 01 c	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 12 DE DICIEMBRE	301970003	CRISTÓBAL HIDALGO	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2017 30 197 0030																										PERSONA	85.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

13,779,911.1
4

13,779,911.1
4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JORGE DIMAS HERNANDEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello