



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 197 YECUATLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 6,667,004.00

Hoja: 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 31/05/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
FM 03 a	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR C. F. E.	0000	YECUATLA	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2017 30 197 0101																										PERSONA	2,000.00		
SP 01 a	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0000	YECUATLA	25.00	01/01/2017		21.54	13/01/2017		1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,375.29	312,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	13.00	
2017 30 197 0102																										PERSONA	13.00	ACCION EN PROCESO	
FM 04 c	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	0000	YECUATLA	25.00	01/01/2017		14.70	30/01/2017		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,833.01	58,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	5.00	
2017 30 197 0103																										PERSONA	2,000.00	ACCION EN PROCESO	
FM 04 e	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	0000	YECUATLA	25.00	01/01/2017		6.59	30/01/2017		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,493.68	16,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	1.00	
2017 30 197 0104																										PERSONA	2,000.00	ACCION EN PROCESO	
SP 02 d	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0000	YECUATLA	25.00	01/01/2017		20.00	03/02/2017		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2017 30 197 0105																										PERSONA	2,000.00	ACCION EN PROCESO	
PA 01	PAGO DE LA AUDITORIA TECNICA Y FINANCIERA AL RAMO 033 Y ARBITRIOS DEL EJERCICIO 2017	0000	YECUATLA	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2017 30 197 0106																										PERSONA	2,000.00		
SP 02 b	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	0000	YECUATLA	0.00			0.00			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2017 30 197 0107																										PERSONA	13.00		
FM 04 d	SEGUROS Y TENENCIA	0000	YECUATLA	0.00			0.00			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2017 30 197 0108																										PERSONA	5.00		
BI 01 a	ADQUISICION DE TERRENO	301970027	LA AURORA	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,060.00	
2017 30 197 0109																										PERSONA	175.00		
BM 01 e	AQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	0000	YECUATLA	100.00	10/01/2017	10/02/2017	100.00	14/01/2017	14/01/2017	34,910.40	34,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,910.40	34,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	280.00	
2017 30 197 0110																										PERSONA	2,000.00	ACCION TERMINADA AL 100 %	
UM 02 i	CONSTRUCCION DE SALON SOCIAL 2ª ETAPA	301970003	CRISTÓBAL HIDALGO	80.00	01/02/2017		40.17	20/02/2017		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,463.20	803,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2017 30 197 0111																										PERSONA	1,200.00	OBRA EN PROCESO	

JORGE DIMAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 197 YECUATLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 6,667,004.00

Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 31/05/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)									Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																					
SJ 01 a	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CUITLAHUAC"	301970025	LA UNIÓN	100.00	15/02/2017	13/03/2017	100.00	03/03/2017	13/03/2017	114,983.34	114,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,983.34	114,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	OBRA TERMINADA AL 100 %		
2017 30 197 0112																										ALUMNO	14.00			
SE 01 i	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE S/N.	301970015	EL MIRADOR	0.00			0.00			85,571.78	85,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5.00			
2017 30 197 0113																										PERSONA	290.00			
SJ 01 c	REHABILITACION DE BAÑOS ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LOS CAPULINES"	301970035	LOS CAPULINES	0.00			0.00			62,647.01	62,647.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2017 30 197 0114																										ALUMNO	14.00			
SE 01 i	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LOMA DE SAN AGUSTIN - EL PANDILLO	301970049	COLONIA EL PORVENIR (EL PANDILLO)	0.00			0.00			107,484.47	107,484.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	11.50			
2017 30 197 0115																										PERSONA	150.00			
UM 01 a	REHABILITACION DEL CENTRO RECREATIVO "YEHUALAZCO"	301970001	YECUATLA	90.00	01/03/2017		0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	OBRA EN PROCESO		
2017 30 197 0116																										PERSONA	1,500.00			
SD 01 c	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 12 DE DICIEMBRE	301970003	CRISTÓBAL HIDALGO	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	130.00			
2017 30 197 0117																										PERSONA	1,000.00			
UB 01 f	REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL DOS CAMINOS - PROGRESO DE JUÁREZ	301970023	PROGRESO DE JUÁREZ	0.00			0.00			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2017 30 197 0118																										PERSONA	400.00			
PP 01	PREVENCION PRESUPUESTARIA (INCREMENTOS)	301970001	YECUATLA	0.00			0.00			11,407.00	11,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	1.00			
2017 30 197 0119																										PERSONA	2,000.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										6,667,004.00	6,667,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,058.92	1,421,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

JORGE DIMAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello