



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 197 YECUATLA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 6,667,004.00

Hoja: 1 de 2  
 Fecha de Aprobación: 02/08/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SP 01 a	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0000	YECUATLA	50.00	01/01/2017		49.26	13/01/2017		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,444.53	640,444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	13.00		
2017 30 197 0102																										PERSONA	13.00		
FM 04 c	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	0000	YECUATLA	25.00	01/01/2017		99.71	30/01/2017		59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,833.01	58,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	5.00		
2017 30 197 0103																										PERSONA	2,000.00	ACCION EN PROCESO	
FM 04 e	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	0000	YECUATLA	50.00	01/01/2017		99.95	30/01/2017		36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.47	36,085.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	1.00		
2017 30 197 0104																										PERSONA	2,000.00		
SP 02 d	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0000	YECUATLA	50.00	01/01/2017		85.71	03/02/2017		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00		
2017 30 197 0105																										PERSONA	2,000.00		
PA 01	PAGO DE LA AUDITORIA TECNICA Y FINANCIERA AL RAMO 033 Y ARBITRIOS DEL EJERCICIO 2017	0000	YECUATLA	25.00	03/04/2017		50.00	02/06/2017		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
2017 30 197 0106																										PERSONA	2,000.00		
SP 02 b	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	0000	YECUATLA	0.00			0.00			47,642.77	47,642.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00		
2017 30 197 0107																										PERSONA	13.00		
FM 04 d	SEGUROS Y TENENCIA	0000	YECUATLA	25.00	03/04/2017		82.62	09/06/2017		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,393.62	12,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2017 30 197 0108																										PERSONA	5.00		
BI 01 a	ADQUISICION DE TERRENO	301970027	LA AURORA	100.00	03/04/2017	11/04/2017	100.00	11/04/2017	11/04/2017	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,060.00		
2017 30 197 0109																										PERSONA	175.00		
BM 01 e	AQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	0000	YECUATLA	100.00	10/01/2017	10/02/2017	100.00	14/01/2017	14/01/2017	34,910.40	34,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,910.40	34,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	280.00		
2017 30 197 0110																										PERSONA	2,000.00		
UM 02 i	CONSTRUCCION DE SALON SOCIAL 2ª ETAPA	301970003	CRISTÓBAL HIDALGO	100.00	01/02/2017	15/04/2017	65.28	20/02/2017		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,627.70	1,305,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2017 30 197 0111																										PERSONA	1,200.00		
SJ 01 a	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CUITLAHUAC"	301970025	LA UNIÓN	100.00	15/02/2017	13/03/2017	100.00	03/03/2017	13/03/2017	114,983.34	114,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,983.34	114,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2017 30 197 0112																										ALUMNO	14.00	OBRA TERMINADA AL 100 %	

JORGE DIMAS HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YECUATLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 197 YECUATLA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 6,667,004.00

Hoja: 2 de 2  
 Fecha de Aprobación: 02/08/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																							
SE 01 i	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE S/N.	301970015	EL MIRADOR	0.00			0.00			85,571.78	85,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5.00					
2017 30 197 0113																										PERSONA	290.00					
SE 01 i	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LOMA DE SAN AGUSTIN - EL PANDILLO	301970049	COLONIA EL PORVENIR (EL PANDILLO)	0.00			0.00			105,762.51	105,762.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	11.50					
2017 30 197 0115																										PERSONA	150.00					
UM 01 a	REHABILITACION DEL CENTRO RECREATIVO "YEHUALAZCO"	301970001	YECUATLA	100.00	01/03/2017	06/04/2017	100.00	07/04/2017	02/05/2017	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.98	199,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	OBRA TERMINADA AL 100 %				
2017 30 197 0116																										PERSONA	1,500.00					
UB 01 f	REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL CAMINO RURAL DOS CAMINOS - PROGRESO DE JUÁREZ	301970023	PROGRESO DE JUÁREZ	0.00			0.00			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2017 30 197 0118																										PERSONA	400.00					
DP 01	DEUDA PUBLICA (OBLIGACIONES FINANCIERAS)	301970001	YECUATLA	65.00	15/05/2017		53.25	23/06/2017		1,788,033.20	1,788,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,266.70	952,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	7.00	ACCION EN PROCESO				
2017 30 197 0120																										PERSONA	7.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										6,667,004.00	6,667,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,544.75	3,900,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

JORGE DIMAS HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

JOSÉ MANUEL GARCÍA BAEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2017/YECUATLA/7565